

Planung
ab Juli 2012

Vergabe
Oktober 2012

Montage 1. und 2. Abschnitt
26. bis 30. Nov. 2012

Fertigstellung 1. Abschnitt
Januar 2013

Montage 2. Abschnitt
14. bis 18. Januar 2013

Vorfertigung
12. bis 23. November 2012

Fassade
Dezember 2012

Fassade
bis Februar 2013

Fertigstellung
April 2013

